



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **9/2023** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **32/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση των αλλαγών-βελτιώσεων της μελέτης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» με βάση το άρθρο 144 του Ν4412/2016

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** και ώρα **11:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **2276 – 10/03/2023** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 49/2021 είναι προϋπολογισμού 1.463.250,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ055-2003ΣΕ05500005.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/05/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,02% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 110/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»

Την 30/09/2021 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 9496/30-09-2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσόν 980.143,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 30/09/2021 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 30/09/2022.

Με την από 23/11/2021 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» έγινε εκχώρηση της αρμοδιότητας του «φορέα επίβλεψης και εποπτείας» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», από τον Δήμο Στυλίδας «κύριου του έργου» για τα έργα α) Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας & β) Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Με το υπ' αριθ. 80/24-01-2022 έγγραφο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» ορίστηκε επιβλέποντας του έργου.

Με τις υπ' αριθ. 144/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ) και 5/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΛ6Ω1Ζ-Γ9Ι) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 31-05-2023.

Β) Αιτιολογική έκθεση περί βελτιστοποίησης μελέτης

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου παρατηρήθηκε πως η μελέτη του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» χρήζει μικρές αλλαγές-βελτιώσεις για την εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Η βελτιστοποίηση της μελέτης αφορά στα δύο φρεάτια πιεζόθραυσης στους κόμβους Α0-258 και Α0-303, στο φρεάτιο ελέγχου στην δεξαμενή των Ραχών στον κόμβο Α0-604, στο φρεάτιο εκτόνωσης του καταθλιπτικού αγωγού και στο φρεάτιο εκκένωσης στο κόμβο Α.Ο 434.

Σε ότι αφορά τα δύο φρεάτια πιεζόθραυσης στους κόμβους Α0-258 και Α0-303 καθώς και το φρεάτιο ελέγχου στην δεξαμενή των Ραχών στον κόμβο Α0-604, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η προσθήκη ειδικών τεμαχίων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Κατ' επέκταση απαιτείται και η τροποποίηση της συνδεσμολογίας τους καθώς και του δομικού μέρους αυτών.

Σε ότι αφορά το φρεάτιο εκτόνωσης του καταθλιπτικού αγωγού, για να είναι πιο ορθολογική η λειτουργία του αντλιοστασίου στις πηγές, προτείνεται η αύξηση του ωφέλιμου όγκου του φρεατίου.

Τέλος, σχετικά με το φρεάτιο εκκένωσης στον κόμβο Α.Ο 434 για λόγους ορθής λειτουργίας και σε περίπτωση βλάβης του δικτύου, προτείνεται η προσθήκη ειδικών τεμαχίων ώστε να υπάρχει δυνατότητα διακοπής-απομόνωσης του δικτύου.

Με βάση το άρθρο 144 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν4782/2021, παρ.2

«.....Κατ'εξάιρεση επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και μέχρι την έκδοση περαίωσης εργασιών. Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει μελετητής που υποδεικνύει ο ανάδοχος του έργου και διαθέτει τα νόμιμα προσόντα.

Για να εισαχθεί το θέμα στο τεχνικό συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσμία.

Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης.....»

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- 1) Το αριθμ πρωτ. 1053/01-02-2023 αίτημα προς το Τεχνικό Συμβούλιο
- 2) Το Πρακτικό 1/2023, θέμα 13^ο , στο οποίο το ΤΣ γνωμοδότησε θετικά περί των αλλαγών-βελτιώσεων της μελέτης του τίτλου

Καλείται

η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση των αλλαγών-βελτιώσεων της μελέτης με τίτλο **«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»** με βάση το άρθρο 144 του Ν4412/2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Το κατεπείγον του θέματος.
2. Την έγκριση των αλλαγών-βελτιώσεων της μελέτης με τίτλο **«Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»** με βάση το άρθρο 144 του Ν4412/2016

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ